



ZEPPELIN-STIFTUNG

Unsere Stiftung – Ganz nah am Menschen

Schaffung von zusätzlichen Betreuungsplätzen in Kindertagesstätten – Änderung des Maßnahmenplanes



Aktueller Stand:

Einrichtung	neue Gruppen		neue Plätze		Voraus. Inbetriebnahme	geplante Trägerschaft
	für unter 3-Jährige	für über 3-Jährige	für unter 3-Jährige	für über 3-Jährige	Jahr	
Kindergarten in der Pestalozzischule		2	6	32	2019/2020	Stadt FN, ZE
Kindergarten im FZ Noadja (Erweiterung temporär)	2		20		2019/2020	Ev. GKG
KiHa Rheinstraße (temporär)	2	3	20	60	2019/2020	Stadt FN, ZE
Kita Fischbach (temporär)	1	2	16	28	2019/2020	Stadt FN, ZE
Bildungshaus Berg (Neubau)		1		20	2019/2020	Stadt FN, ZE
Kindergarten Berg (Weiterbetrieb)	2	1	20	20	2019/2020	Johanniter
Summe	7	9	82	160		
	Gruppen		Plätze			

Aktueller Stand:

Kindergarten Pestalozzischule

- Umsetzung temporäre Kindertageseinrichtung im Schulhaus der Pestalozzischule barrierefreier Zugang erforderlich → noch nicht vorhanden
- Unterschiedlichen Möglichkeiten wurden geprüft → voraussichtlich erhebliche Eingriffe in Statik und Gebäudebestand erforderlich, z.B. Einbau eines Aufzuges
- Kurzfristige Umsetzung dieser Maßnahme nicht möglich, zusätzliche Verursachung erheblicher Kosten → vergleichsweise Schaffung weniger zusätzlicher Plätze
- Vorschlag: vom Gemeinderat beschlossene Maßnahme nicht weiter verfolgen

Erweiterung Familienzentrum Noadja

- Geplante Erweiterung um zwei Krippengruppen
- Entwurfsplanung wurde mit Trägerschaft, Evangelischer Fachberatung und Einrichtungsleitung erstellt
- Auf Antrag der Trägerschaft wurde bereits wegen besonderen Herausforderungen von Höchstgruppenstärke auf Regelgruppenstärke reduziert
- Umsetzung der Maßnahme muss im laufenden Betrieb stattfinden → sehr gute Abstimmung und Koordination notwendig, verbunden mit entsprechendem Aufwand der Beteiligten
- Vorschlag: Um schnellstmöglich weitere Plätze zu schaffen, Umsetzung Erweiterung Familienzentrum Noadja nachrangig → Bevorzugung schneller realisierbarer Projekte

Kinderhaus in der Rheinstraße

- Planungen fertiggestellt → Baubeschluss Gemeinderat am 21.10.2019
- Vergabe an Generalübernehmer zwischenzeitlich erfolgt
- Geplante Fertigstellung voraussichtlich September/Oktober 2020
- Johanniter Unfallhilfe e.V. übernimmt Trägerschaft
- Bereits Betreiber von Kinderkrippe Manzell, Waldkitas Kluftern und Ailingen, Kita Sonnenschein Ailingen, Kita Berg (alt)
- Johanniter Unfallhilfe ist ein kompetenter und verlässlicher Träger

- Empfehlung: Vergabe der Trägerschaft des neuen Kinderhauses Rheinstraße an Johanniter Unfallhilfe e.V.
 - kirchliche Träger haben kein Interesse an Übernahme
- Nach Abstimmung mit Johanniter Unfallhilfe Konzeptionierung des Kinderhauses in der Rheinstraße als „Sport-Kita“ → Nähe zum Sportgelände des SC bietet beste Voraussetzung, erste Gespräche geführt und grundsätzliches Interesse von Seiten des Vereins vorhanden.



Bildungshaus Berg

- Eröffnet → Einweihung hat am 09.11.2019 stattgefunden

Kindergarten Berg (Weiterbetrieb des bisherigen Kindergartens)

- Mitte September wieder in Betrieb genommen
- Träger: Johanniter Unfallhilfe e.V.
- zusätzliche Schaffung von 2 Krippengruppen, 1 Kindergartengruppe

Zeitnaher Bedarf an zusätzlichen Betreuungsplätzen

- Bereits zusätzliche Plätze geschaffen: Eröffnung Bildungshaus Berg, Weiterbetrieb bisheriger Kindergarten Berg
- Kinderhaus Rheinstraße aktuell im Vergabeverfahren
- Kindergarten Pestalozzischule und Erweiterung FZ Noadja würden auf Seiten der Verwaltung hohe Ressourcen binden, notwendige Barrierefreiheit für Kindergarten an der Pestalozzischule Geld und Kapazität kosten → vergleichbar Schaffung von zu wenig Plätzen
- Durch geplante Vorziehung Einschulungstichtags schlussendlich mehr Kinder im Kindergarten, außerdem zahlreiche Zuzüge. Deshalb sind zeitnah und dringend weitere Betreuungsplätze erforderlich

Planung von neuen Kitas in modularer Bauweise

- Erneute Prüfung noch schneller zusätzliche Plätze zu schaffen
- Planung und Ausschreibung des Kinderhauses Rheinstraße in modularer Bauweise mit Vergabe an Generalübernehmer guter, geeigneter Weg
- Einsparung großer Anteil an Architektenplanung und Vorarbeit durch Stadtbauamt → Realisierung schneller möglich
- Vergleich: Sporthallen Ailingen und Fischbach

Kindertagesstätte „Riedlepark II“ oder anderweitiger geeigneter Standort

- Mögliches Grundstück für weiteres schnell realisierbares Vorhaben
- Grundstück im Eigentum Stadt Friedrichshafen
- Räumlichkeiten nur noch von einem Verein als Lager genutzt → informiert über lediglich vorübergehende Nutzung
- Baurechtliche Prüfung und Anhörung steht noch aus.

- Vorschlag: Standort „Riedlepark II“
 - Möglichkeit der Erstellung eines zum Kinderhaus Rheinstraße planungs- und baugleichen, 5-gruppigen Kinderhauses prüfen und möglichst zeitnah erstellen
 - Sollte es aus baurechtlicher Sicht nicht möglich sein → Suche eines anderweitig geeigneten Grundstück im Stadtgebiet durch Verwaltung, dort Erstellung einer entsprechender Kindertagesstätte

Kindertagesstätte Fischbach

- Vorschlag: beschlossene (temporäre) Kita Fischbach in verkleinerter Form (3 statt 5 Gruppen) planungs- und baugleich zum Kinderhaus Rheinstraße erstellen
- Langfristig Entstehung einer 5-gruppigen Kita auf Schulgelände entlang der Kapellenstraße → aufgrund des hohen Bedarfs in nächsten Jahren wird auch temporäre 3-gruppige Einrichtung an der Koberstraße langfristig Bestand haben
- Vorgesehenes Grundstück ist im Eigentum der Stadt Friedrichshafen
- Baurechtlich kein Widerspruch

Finanzierung

Aktuelle Kostenschätzung:

- Kindertagesstätte Fischbach:
3,5 Mio. €
- Kindertagesstätte „Riedlepark II“ oder anderweitiger
Standort: 5,7 Mio. €

Die erforderlichen Mittel sind im Doppelhaushalt 2020/2021 angemeldet. Aktuell gibt es kein Investitionsförderprogramm seitens des Bundes oder Landes. Ein Investitionskostenzuschuss ist daher nicht zu erwarten.